

Identification du chantier

Etablissement : _____

Lieu : _____

Responsable : _____

Date début de chantier : ____/____/____

Date fin de chantier (prévue) : ____/____/____

Date du contrôle : ____/____/____

TYPE DE TRAVAUX

- ☐ Type A Travaux mineurs, d'inspection
- ☐ Type B Travaux mineurs, courts avec peu de poussières
- ☐ Type C Travaux avec poussières modérées à élevées
- ☐ Type D Travaux majeurs, démolition, construction

ZONE DES PATIENTS

- ☐ Zone 1 Risque faible
- ☐ Zone 2 Risque moyen
- ☐ Zone 3 Risque élevé
- ☐ Zone 4 Risque très élevé

CLASSE DE RISQUE cf. matrice de risques des travaux par rapport aux zones de soins

☐ Classe I
 ☐ Classe II
 ☐ Classe III
 ☐ Classe IV

Contrôles à effectuer pendant les travaux

Description	Classe	Oui	Non	N/A	Remarques/Correctif
Signalétique et gestion des flux					
› Informations et coordonnées du chef de chantier, du responsable de sécurité et sur la durée des travaux	II, III, IV				
› Affichage pour un accès restreint au personnel de chantier	II, III, IV				
› Respect des consignes d'accès aux alentours du chantier pour les patients, visiteurs et le personnel de soins	II, III, IV				
Personnel, matériel et déchets de chantier					
› Tenue professionnelle propre en dehors du chantier	I, II, III, IV				
› Matériel de chantier utilisé est équipé de filtre HEPA	II, III, IV				
› Matériel de chantier entreposé dans la zone chantier uniquement	III, IV				
› Matériel de chantier sorti propre ou recouvert	III, IV				
› Déchets du chantier évacués dans des containers fermés et selon plan d'accès	II, III, IV				
Diffusion de poussières					
› Parois de protection conformes aux types de travaux (placo en plâtre, plastique, sas, etc.)	II, III, IV				

› Etanchéité des parois de protection (inclus espace dans faux plafonds)	II, III, IV				
› Porte de chantier fermée	II, III, IV				
› Sas	IV				
› Portes et fenêtres hermétiquement fermées à proximité du chantier	II, III, IV				
› Portes des unités de soins à risque adjacentes fermées	II, III, IV				
› Tapis collant présent à l'entrée du chantier, à changer si saturé de poussières	II, III, IV				
› Installations techniques obturées (prises électriques, gaz, etc.)	III, IV				
Ventilation/aération					
› Chantier mis en pression négative	III, IV				
› Système de ventilation obturé et déconnecté en cas de recyclage d'air	II, III, IV				
› Extracteur d'air fonctionnel	II, III, IV				
Elimination de la poussière					
› Zones nettoyées par le personnel du chantier : • Nettoyage quotidien • Aspirateur HEPA à disposition • Balayage humide disponible	I, II, III, IV				
Faux plafonds					
› Plaques de faux plafonds aspirées (HEPA), déplacées nettoyées, entreposées et repositionnées dès la fin de l'intervention	I, II, III, IV				
Eau					
› Doit être incolore, inodore et sans résidus. Sa température doit être contrôlée par le service technique	I, II, III, IV				
› Absence de fuites d'eau	I, II, III, IV				
Dispositifs médicaux (DM)					
› DM mobiles retirés de la zone de chantier	I, II, III, IV				
› DM fixes protégés dans la zone de chantier	I, II, III, IV				
› DM recouverts si passage dans la zone de chantier	I, II, III, IV				
Communication/collaboration					
› Signalement des non-conformités	I, II, III, IV				

Contrôlé par l'infirmier-ère : _____

Date : ____ / ____ / ____

Signature :

Validé par le médecin : _____

Date : ____ / ____ / ____

Signature :