

Fiche de contrôle hebdomadaire du respect des mesures de prévention

Lieu du chantier :				
Responsable du chantier :				
Infirmier HPCI:				
Date de début du chantier :		Durée estimée du chantier :		
Date du contrôle :				
Type de travaux (entourer ce qui convient)				
Type A : Travaux d'inspection et d'entretien				
Type B : Travaux de petite ampleur et de courte durée avec un minimum de poussière				
Type C : Travaux générant une quantité modérée-élevée de poussière				
Type D : Travaux majeurs de démolition et de construction				
Classe de risque des patients (entourer ce qui convient)				
Moyen risque				
Haut risque		Très haut risque		
Mesures à prendre (entourer ce qui convient selon table)				
Classe I		Classe II		
Classe III		Classe IV		
	Classe	Oui	Non	Date de correction
Qualité suffisante du nettoyage de la zone du chantier	I, II, III, IV			
Zone adjacente au chantier nettoyée et exempte de poussière	I, II, III, IV			
Coordonnées du chef de chantier à l'entrée du chantier	II, III, IV			
Plaquette d'information affichée sur le panneau de chantier	II, III, IV			
Affiche interdisant l'accès au chantier	II, III, IV			
Respect des consignes d'accès	II, III, IV			
Protection conforme au type de travaux (paroi en plâtre, protection plastique, sas)	II, III, IV			
Étanchéité des protections	II, III, IV			
Portes accédant aux unités maintenues fermées	II, III, IV			
Fenêtres maintenues fermées dans les unités	II, III, IV			
Tapis de sol présent	II, III, IV			
Aspirateur HEPA à disposition	II, III, IV			
Balai avec mop humide	II, III, IV			
Humidification de la zone du chantier en cas de poussière (brumisation d'eau)	II, III, IV			
Déchets de construction évacués dans des containers couverts avant le transport et selon plan de circulation établi	II, III, IV			
Matériel du chantier entreposé dans la zone « chantier » seulement	II, III, IV			
Retrait/protection de tout matériel médical de la zone de travaux	II, III, IV			
Transport des patients selon le plan de circulation établi	II, III, IV			
Sur-chaussures à disposition	IV			
+/- Décontaminateurs bactériologiques Omega G selon avis responsable HPCI	II, III, IV			